

Установа културе ДКЦ „Мајдан“

Београд

Број: IV-60/17

20.09.2017. године

Директорка ДКЦ „Мајдан“ , на основу овлашћења из чл.20.Статута Установе културе ДКЦ „Мајдан“, у вези са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донела је следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА Извођење радова у Кући Краља Петра I

Одобрава се измена **Уговора** о јавној набавци радова- **Извођење радова у Кући Краља Петра I**, који је закључен дана 11.08.2017.године и заведен под бројем IV-50/17 због појаве вишкова радова и објективне потребе за извођењем истих.

Чланом 16. став 3. основног Уговора о јавној набавци радова, уговорне стране су међусобно сагласне да ће се на основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова сачинити Анекс основног Уговора.

Надзорни орган је доставио писано образложење о оправданости извођења вишкова радова, дана 20.09.2017. године, који су се појавили приликом извршења Уговора о јавној набавци за **Извођење радова у Кући Краља Петра I**.

Наиме, на основу писаног образложења Надзорног органа које ће чинити саставни део **Анекса** уговора, приликом извођења радова утврђено је да је потребно подићи скелу око објекта (до висине +12,71 м) како би се отклонила оштећења на деловима објекта. Повећање количине постављања заштитне перфориране пвц фолије на скели, проузрокована је вишком радова на постављању скеле. Повећање обијања малтерске облоге утврђено је на лицу места након почетка обијања оштећених делова малтерске облоге на фасади. Обијени делови малтерске облоге измерени су на лицу места на објекту. Из повећања количине на обијању малтерске облоге, проузрокована су и повећања на чишћењу спојница и малтерисању претходно обијених површина. Након сагледавања на лицу места, утврђена је, мерењем количина ампасовања и поправке оштећене столарије. Након прегледа спољне ограде утврђено је да је потребно опрати млазом воде обострано и ограду ка бочним улицама (Темишварска и Владете Ковачевића). Мерењем очишћене и опране ограде утврђен је вишак радова на позицији.

Уговорена вредност износи 7.020.794,00 динара без ПДВ-а, односно 8.424.952,80 динара са обрачунатим ПДВ-ом .

Вишкови радова, по образложењу надзорног органа, износе 741.345,00 динара без ПДВ-а, односно 889.614,00 динара са ПДВ-ом.

Вредност стварно изведених радова износи 7.762.139,00 динара без ПДВ-а, односно 9.314.566,80 динара са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац: Установа културе дечји културни центар „Мајдан“

1. **Назив и адреса наручиоца:** Установа културе дечји културни центар „Мајдан“,

Козјачка 3-5, у Београду;

2. **Врста наручиоца:** Култура;

3. **Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке за добра и услуге:** ОРН 45000000 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ



MAJ DAN
2014
2015
2016

4. За радове: Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:

Предметна набавка радова обухвата радове на текућем одржавању приземља и улазног платоа на Кући краља Петра, радове на рестаурацији и санацији ограде и портала у дворишту Куће и радове на рестаурацији и ревитализацији фасаде.

Место извршења: КУЋА КРАЉА ПЕТРА, Београд, ул. Васе Пелагића 40

Ознака из класификације делатности:

Сектор F – грађевинарство, Област: 43 – Специјализовани грађевински радови, 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови;

5. **Првобитна вредност уговора** је 7.020.794,00 динара без ПДВ-а, односно 8.424.952,80 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

6. **Измењена вредност уговора** је 7.762.139,00 динара без ПДВ-а, односно 9.314.566,80 динара са ПДВ-ом.

7. **Објективни разлози, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Измене и допуне уговора се предлажу на основу писаног образложења Надзорног органа које ће чинити саставни део Анекса уговора. на основу писаног образложења Надзорног органа које ће чинити саставни део **Анекса** уговора, приликом извођења радова утврђено је да је потребно подићи скелу око објекта (до висине +12,71 м) како би се отклонила оштећења на деловима објекта. Повећање количине постављања заштитне перфориране пвч фолије на скели, проузрокована је вишком радова на постављању скеле. Повећање обијања малтерске облоге утврђено је на лицу места након почетка обијања оштећених делова малтерске облоге на фасади. Обијени делови малтерске облоге измерени су на лицу места на објекту. Из повећања количине на обијању малтерске облоге, проузрокована су и повећања на чишћењу спојница и малтерисању претходно обијених површина. Након сагледавања на лицу места, утврђена је мерењем количина ампасовања и поправке оштећене столарије. Након прегледа спољне ограде утврђено је да је потребно опрати млазом воде обострано и ограду ка бочним улицама (Темишварска и Владете Ковачевића). Мерењем очишћене и опране ограде утврђен је вишак радова на позицији.

Основ за измену основног Уговора је члан 16. у којем се наводи:

„Извођач се обавезује да изведе вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје Надзорни орган. Вишкови радова се констатују у грађевинском дневнику и потписани су од старне извођача радова и надзорног органа.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова“

Из напред наведеног предлаже се доношење Одлуке о измени уговора и одобравање закључења Анекса бр.1 основног Уговора јер су испуњени сви услови.



ДИРЕКТОРКА ДКЦ „МАЈ ДАН“

Дуња Хаџић